

Sandomierz 16.10.2019 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na Rozbudowę i modernizację Centrum Przetwarzania Danych (serwerownia) oraz budowę sieci komputerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
znak PN/26/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i modernizację Centrum Przetwarzania Danych (serwerownia) oraz budowę sieci komputerowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, znak PN/26/2019

Do Zamawiającego w dniu 11.10.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. PFU:** Gdzie mają być zlokalizowane zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne (na dachu budynku, czy na ścianie)?
- 2. Dot. PFU:** Gdzie ma być zlokalizowana centrala wentylacyjna?
- 3. Dot. PFU:** Czy należy przewidzieć konstrukcję wsporczą pod centralę?
- 4. Dot. PFU:** Gdzie ma być zlokalizowana czerpni i wyrzutnia (należy wskazać dokładne miejsce)?
- 5. Dot. PFU:** Czy będzie konieczne otworowanie stropów, jeżeli tak to ile jest takich miejsc?
- 6. Dot. PFU:** Jaka jest nośność stropu, na którym będą usytuowane szafy?
- 7. Dot. PFU:** Czy należy przewidzieć wzmocnienie stropu w poziomie podłogi serwerowni?
- 8. Dot. PFU:** Czy serwerownia jest w osobnej strefie pożarowej?
- 9. Dot. PFU:** Czy przed rozpoczęciem prac należy wykonać szczelne wygradzenia korytarzy, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń itp.? Ile m² takich szczelnych wygradzeń należy przewidzieć i z czego mają być wykonane?
- 10. Dot. PFU:** W PFU jest podana odporność ogniowa drzwi, w związku z tym nasuwa się pytanie jaka jest odporność ogniowa istniejących ścian (powinna być dwukrotnie wyższa od drzwi)?
- 11. Dot. PFU:** Jeżeli ściany nie mają odporności ogniowej czy w zakresie Wykonawcy jest jej uzyskanie poprzez wykonanie np. obłożenia ich odpowiednimi płytami?
- 12. Dot. PFU:** Czy należy przewidzieć całe tynkowanie, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów w serwerowni?
- 13. Dot. PFU:** Czy są inne pomieszczenia oprócz serwerowni, w których należy przewidzieć poprawki malarskie?
- 14. Dot. PFU:** Jak należy wykończyć ścianę od zewnątrz w miejscach gdzie mają być zamurowane otwory okienne?

15. Dot. PFU: Czy tynki można wykonać metodą „suchą” z płyt kg?

16. Dot. PFU: Czy realizacja robót ma się odbywać w oparciu o pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie? Jeżeli zgłoszenie to nie wymagane jest prawem budowlanym aby prowadzić dziennik budowy i uzyskać pozwolenie na użytkowanie (wymóg z pkt. 3.5 PFU).

17. Dot. PFU: Podany w dokumentach sposób rozliczenia to ryczałt, natomiast Zamawiający oczekuje sporządzenia obmiaru robót. Czy tu nie ma pomyłki?

18. Dot. PFU: W jakich godzinach będzie można prowadzić prace budowlane?

19. Dot. PFU: Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów?

20. Dot. PFU: Czy Wykonawca będzie miał możliwość skorzystania z pomieszczeń socjalnych szpitala tj. WC?

21. Dot. PFU: Czy Wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie zaplecze budowy w postaci kontenerów? Jeżeli tak to w którym miejscu na terenie szpitala mają być usytuowane?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 16.10.2019 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 11.10.2019 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1) Na dachu budynku.

2) W pomieszczeniu serwerowni.

3) Nie.

4) Czerpnia i wyrzutnia mają zostać zlokalizowane w przyległym do serwerowni pomieszczeniu wentylatorni na IV piętrze budynku Pawilonu Specjalistycznego.

5) Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zdecydować o konieczności otworowania stropów.

6) Około 400 kg.

7) Nie.

8) Nie.

9) Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zdecydować o konieczności wykonania szczelnych wygradzeń.

10) Odporność ogniowa ścian wynosi: ściana zewnętrzna EI60, ściana wewnętrzna EI30, strop REI60.

11) Nie.

12) Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zdecydować o konieczności tynkowania, szpachlowania i malowania.

13) Tak.

14) Ścianę od zewnątrz należy wykończyć tak samo jak istniejąca elewacja budynku w zakresie tynku i koloru.

15) Nie.

16) Realizacja robót odbędzie się zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i złożonej w odpowiednim organie wydającym decyzję.



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



17) Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie wymaga sporządzenia obmiaru robót. Wykonawca zgodnie z treścią SIWZ w ramach zamówienia ma opracować kompletną dokumentację projektową, która musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, a następnie przystąpić do wykonywania robót. Formą rozliczenia za wykonane zadanie jest ryczałt.

18) Prace budowlane będą prowadzone w obiekcie czynnym, w związku z czym należy wziąć pod uwagę ciszę nocną i dobro przebywających w Szpitalu pacjentów.

19) Tak.

20) Tak.

21) Nie.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos